

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 186 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. Y EL CONTRATISTA ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES, S.A. DE C.V DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

TIPO DE INVERSIÓN: Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

PROGRAMA: 0113 DRENAJE Y LETRINAS
SUBPROGRAMA: 11102 DRENAJE SANITARIO

OFICIO DE APROBACIÓN: NÚMERO DE APROBACIÓN: FIS MDF-07-037
FECHA DE APROBACIÓN: 22 DE JULIO DE 2022
MONTO DE LA APROBACIÓN: \$ 572,082.55

CONTRATO: NÚMERO DE CONTRATO: IRE-FIS MDF-008-22
MONTO DEL CONTRATO: \$ 557,675.33
CONVENIO DE AMPLIACIÓN: \$ 0.00
MONTO TOTAL EJECUTADO: \$ 557,675.33

NÚMERO DE OBRA: 07036

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD RINCÓN DE ROMOS
ASENTAMINETO SANTA ELENA CALLE GUADALUPE

UBICACIÓN DE LA OBRA: RINCÓN DE ROMOS

METAS: 141.10 ML

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO: 25 DE AGOSTO DE 2022
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DE ACUERDO AL ANTICIPO: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES

- EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS NECESARIOS – EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN – DE CONFORMIDAD CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
- EL CONTRATISTA ENTREGÓ LOS SIGUIENTES MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y/O GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS – EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERA: UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, REVISÁNDOSE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HABIÉNDOSE CONSTATADO SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PARTICULARES DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LOS RECIBEN POR PARTE DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTE POR PAGOS INDEBIDOS Y DE ACUERDO CON EL **ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**, POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, O VICIOS OCULTOS, MISMOS QUE QUEDARÁN CUBIERTOS POR LA FIANZA CORRESPONDIENTE.


FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, LO QUE EXIME A LA ENTIDAD, DE COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y/O FACULTADES, EN LA CORRECCIÓN DE LA OBRA MAL EJECUTADA, RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y/O REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS

Ms. Elena de la Cruz

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

ENTREGA


"EL CONTRATISTA":




ING. GERARDO PASILLAS ESPARZA
ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES, S.A. DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

"POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS":




ING. JOSÉ MANUEL DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. JORGE AURELIANO MUÑOZ GARCIA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

TESTIGOS DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN

"PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA".



C.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINANCIERA

SIENDO LAS 12:35 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 187 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. Y EL CONTRATISTA **ING. GERARDO PASILLAS ESPARZA REPRESENTANTE LEGAL DE ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES, S.A. DE C.V.** DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

MOTIVO DEL CONTRATO: **07036/22 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD RINCÓN DE ROMOS ASENTAMINETO SANTA ELENA CALLE GUADALUPE**

PROGRAMA: **0113 DRENAJE Y LETRINAS**

SUBPROGRAMA: **11102 DRENAJE SANITARIO**

NÚMERO DE CONTRATO: **IRE-FISMDF-008-22**

MONTO DEL CONTRATO: **\$557,675.33**

NÚMERO DE OBRA: **07036/22**

NOMBRE DE LA OBRA: **07036//22 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN RINCÓN DE ROMOS LOCALIDAD RINCÓN DE ROMOS ASENTAMINETO SANTA ELENA CALLE GUADALUPE**

UBICACIÓN DE LA OBRA: **RINCON DE ROMOS**

- a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS – TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE CONVENIOS ADICIONALES-, MISMO QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.
- b) SE AUTORIZAN 4 ESTIMACIONES, QUE DEJAN TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO AQUELLAS DE LA NÚMERO UNO A LA 4 (FINIQUITO), CON UN MONTO ACUMULADO DE **\$557,675.33 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.)** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE

No. DE ESTIMACIÓN	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE ESTIMACIÓN	
		DEL	AL
ANTICIPO	\$278,837.66		
#1	\$186,138.26	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
#2	\$34,312.29	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	07 DE OCTUBRE DE 2022
#3	\$48,873.39	08 DE OCTUBRE DE 2022	22 DE OCTUBRE DE 2022
#4(FINIQUITO)	\$9,513.73	23 DE OCTUBRE DE 2022	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
TOTAL	\$557,675.33		

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINANCIERA

- c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 (CERO) DÍAS CALENDARIO.
- d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE(S) FIANZA(S):

FIANZA No. BKY-0196-0132361 POR UN MONTO DE \$89,113.63 (OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS 63/100 M. N.) EQUIVALENTE AL 10.00 % DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO,

“EL CONTRATISTA”:

ACABADOS Y CONSTRUCCIONES GEPES, S.A. DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL
ING. GERARDO PASILLAS ESPARZA

“POR EL MUNICIPIO”

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE MANUEL DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CP. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. JORGE AURELIANO MUÑOZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA