

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Aguascalientes

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio
--------------------	---------------------	--------------------	---------	-----------

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Aguascalientes

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio
AGU15170100853582	Foro Al Aire Libre Solidaridad 2da Etapa, Calle Gilberto Romo Najera S/N, Fracc. Solidaridad	05215	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100833208	Construcción De Techumbre, Jardín Estacia De Chora, En El Municipio De Rincón De Romos, En El Estado De Aguascalientes	PDR0001-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100833248	Construcción De Cancha De Futbol En El Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0002-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100833249	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 1, En El Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0003-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100833252	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 2, En El Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0004-17	Aguascalientes	Rincón de Romos

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Aguascalientes

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio
AGU17170100833255	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Fracc. Embajadores 1, En El Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0005-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100833258	Construcción De Techumbre, En El Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0006-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100833262	Construcción De Techumbre En Foro Al Aire Libre Solidaridad I, En El Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0007-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100833266	Construcción De Techumbre En Polideportivo La Mexquitera, En El Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0008-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100833268	Construcción De Techumbre, Unidad Deportiva Miguel Hidalgo I, En El Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0009	Aguascalientes	Rincón de Romos

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Aguascalientes

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio
AGU17170100833275	Proyecto De Desarrollo E Infraestructura Social En Municipio De Rincón De Romos En El Estado De Aguascalientes	PDR0010-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170100853742	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa, Calle Aldama, Cabecera Municipal	06352	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170200905240	Becas 3x1 Para Migrantes Rincón De Romos 2017	73X101004842	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170200905242	Construcción De Muro Perimetral Primer Etapa En La Secundaria Mariano Escobedo De La Delegación San Jacinto, Rincón De Romos	73X101008388	Aguascalientes	Rincón de Romos

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Aguascalientes

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio
AGU17170200905244	Construcción De Cisterna De 5000lts En La Primaria Francisca Loera, Valle De Las Delicias	73X101008385	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170200905245	Construcción De Cisterna De 5000lts En Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz, Valle De Las Delicias	73X101008387	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170200905249	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	73X101008386	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170200905302	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas, En Av. Ruta De La Plata Lateral (Entre Carr. 45 Nte. Y Av. San Jose) Rincón De Romos, Ags.	Vo.Bo. 0148- 17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170200905303	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas, Av. Constitución De 1917 (Entre C. Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Lic. Adolfo Lopez Mateos) Rincón De Romos, Ags.	Vo.Bo. 0149- 17	Aguascalientes	Rincón de Romos

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Aguascalientes

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio
AGU17170200905304	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas En Av. Pedrera Y Aldama, (Entre Fracc. Pedrera Y Av. Ejército Nacional, Rincón De Romos, Ags.	Vo.Bo. 0150-17	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170200905305	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas, En Calle Plutarco Elias Calles (Entre Av. Lic Adolfo López Mateos Y C. Miguel Hidalgo)Rincón De Romos, Ags.	-	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170401052363	Parque Embajadores Ii, Circuito Roland Michael, Fracc. Embajadores, Rincon De Romos	01007EMF001	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170401053789	Parque La Lagunita 1era Etapa, Calle Álvaro Obregón Sn, Colonoa Guadalupe, Rincon De Romos, Ags.	01007EMF002	Aguascalientes	Rincón de Romos
AGU17170401054226	Reposición De Pozo De Agua Potable, San Jacinto.	06653	Aguascalientes	Rincón de Romos




Información General del Proyecto				
Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico



Información General del Proyecto				
Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico
Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	



Información General del Proyecto				
Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	




Información General del Proyecto				
Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico
Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	
Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	
Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	
San Jacinto	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	



Información General del Proyecto				
Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico
El Valle de las Delicias	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	
El Valle de las Delicias	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	
El Valle de las Delicias	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	
Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	
Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	



Información General del Proyecto				
Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico
Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	
Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	
Rincón de Romos	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	
Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	
Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RINCON DE ROMOS	Cultura y turismo	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS	Deporte	En Ejecución
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución
20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS	Asistencia Social	En Ejecución
20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS	Educación	En Ejecución



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS	Educación	En Ejecución
20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS	Educación	En Ejecución
20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS	Educación	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS	Urbanización	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS	Urbanización	En Ejecución



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, RINCÓN DE ROMOS	Urbanización	En Ejecución
23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución
15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución
15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Rincón de Romos	Agua y saneamiento	En Ejecución



Avance Financiero						
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido

Avance Financiero						
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000
2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$837,828	\$254,855	\$254,855
2017	\$1,325,000	\$1,310,425	\$1,310,425	\$1,310,425	\$1,310,425	\$1,310,425
2017	\$820,000	\$810,980	\$810,980	\$804,063	\$245,808	\$245,808
2017	\$820,000	\$810,980	\$810,980	\$807,873	\$245,744	\$245,744

Avance Financiero						
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2017	\$820,000	\$810,980	\$810,980	\$791,073	\$237,322	\$237,322
2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$837,296	\$254,695	\$254,695
2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$800,917	\$241,199	\$241,199
2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$837,836	\$254,857	\$254,857
2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$836,596	\$254,485	\$254,485

Avance Financiero						
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2017	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$838,557	\$255,073	\$255,073
2017	\$3,692,973	\$1,510,745	\$1,510,745	\$1,510,745	\$1,510,745	\$1,510,745
2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000
2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000

Avance Financiero						
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2017	\$62,550	\$62,550	\$62,550	\$61,772	\$61,772	\$61,772
2017	\$62,550	\$62,250	\$62,250	\$61,654	\$61,654	\$61,654
2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000
2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$891,061	\$891,061	\$891,061
2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,187	\$995,187	\$995,187

Avance Financiero						
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
2017	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,099,206	\$3,099,206	\$3,099,206
2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,487,848	\$3,487,848	\$3,487,848
2017	1790000	1790000	1790000	1790000	1790000	1790000
2017	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
2017	2213509	2213509	2213509	2213509	2213509	2213509

			Avance Físico			
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado

			Avance Físico			
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
#####	100.00	\$0	Metros	2,000	0.00	100.00
\$254,855	30.32	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	90.00
#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
\$245,808	30.31	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	30.00
\$245,744	30.30	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00

			Avance Físico			
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
\$237,322	29.26	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	35.00
\$254,695	30.30	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00
\$241,199	28.69	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	40.00
\$254,857	30.32	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00
\$254,485	30.27	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	15.00

			Avance Físico			
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
\$255,073	30.34	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	15.00
#####	100.00	\$0	Metros	950	0.00	100.00
#####	100.00	\$0	Piezas	265	0.00	100.00
\$500,000	100.00	\$0	Otros	120	0.00	0.00

			Avance Físico			
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
\$61,772	98.76	\$0	Piezas	150	0.00	100.00
\$61,654	99.04	\$0	Piezas	100	0.00	100.00
\$850,000	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00
\$891,061	99.01	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
\$995,187	99.52	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00

			Avance Físico			
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
#####	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00
#####	99.65	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00
1790000	100	0	0 Metros Cuadrados	7268	0	100
2500000	100	0	0 Metros Cuadrados	12325	0	100
2213509	100	0	0 Metros cúbicos	3500	0	100

Cuarto Trimestre 2017

Observaciones

Observaciones

Financiera: / Física: /
Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: OBRA EN PROCESO /
Física: OBRA EN PROCESO /
Registro:

Financiera: / Física: /
Registro:

Financiera: OBRA EN PROCESO /
Física: OBRA EN PROCESO /
Registro:

Financiera: OBRA EN PROCESO /
Física: OBRA EN PROCESO /
Registro:

Observaciones

Financiera: OBRA EN PROCESO /
Física: OBRA EN PROCESO /
Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: obra en proceso /
Física: obra en proceso /
Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: obra en proceso de
construcción / Física: obra en
proceso / Registro: SISTEMA:
Pasa al siguiente nivel.

Financiera: OBRA EN PROCESO /
Física: OBRA EN PROCESO /
Registro:

Financiera: OBRA EN PROCESO /
Física: OBRA EN PROCESO /
Registro:

Observaciones

Financiera: OBRA EN PROCESO /
Física: OBRA EN PROCESO /
Registro:

Financiera: / Física: Cuarto
trimestre / Registro: Se envía
información

Financiera: LOS APOYOS SE
ENTREGARON A PARTIR DEL 13 DE
OCTUBRE / Física: LOS APOYOS SE
ENTREGAARON DURANTE EL MES DE
OCTUBRE / Registro: LA ENTREGA
DE APOYOS SE EFECTUO EN TIEMPO
Y FORMA, DURANTE EL MES DE
OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física:
AMPLIACIÓN DE METAS / Registro:

Observaciones

Financiera: / Física: /
Registro:

Financiera: / Física: /
Registro:

Financiera: / Física: /
Registro:

Financiera: / Física: /
Registro:

Financiera: / Física: /
Registro:

Observaciones

Financiera: / Física: /
Registro:

Financiera: / Física: /
Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

Financiera: / Física: / Registro:

**Financiera: Cuarto trimestre / Física:
Cuarto trimestre / Registro: Se envía
información**